

**О ходе исполнения плана мероприятий («дорожной карты»)  
по реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан  
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению  
качества жилищно-коммунальных услуг»**

В рамках реализации мероприятий («дорожной карты») по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» в 2016-2017 годах осуществляется следующее.

*Ввод жилья*

План ввода жилья, утвержденного на 2017 год, составляет **67,4 тыс.** кв. метров, в т.ч. МКД – **53,8 тыс.** кв. метров. За январь - июнь 2017 года введено **38,7 тыс.** кв. метров (57,4% от годового плана) , в т.ч. ИЖД- 19, 8тыс. кв. метров.

*Ликвидация аварийного жилищного фонда программы*

За истекший период 2017 года переселение граждан из аварийного фонда в не осуществлялось.

*Проведение капитального ремонта многоквартирных домов*

В рамках региональной целевой программы Калининградской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» на период 2015-2044 годов» в 2016 году выполнялся капитальный ремонт 11-ти многоквартирных домов общей площадью 12 659,0 кв. метров, на сумму 11966,3тыс. рублей.

В рамках региональной целевой программы в 2017 году осуществляется капитальный ремонт 11- ти многоквартирных домов, на общую сумму 24 787,9 тыс. рублей, общей площадью 2760 кв. метров

Многоквартирные дома, в которых осуществляется капитальный ремонт:

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 10

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 12

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 13

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 17

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 19

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 23

г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 28а

г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 14

г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 4

г. Зеленоградск, ул. Потемкина, д. 6

г. Зеленоградск, ул. Чкалова, д. 13

В рамках адресной инвестиционной программы осуществляется:

- реконструкция жилого дома № 14 по ул. Носова в п. Дунаевка, ( стоимостью 2765,2 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Стройград»);

- капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах - № 11 в п. Сальское, № 10 в пос. Янтаровка;

-ремонт фасада по ул. Пограничная,2 в г. Зеленоградске ( стоимостью 397,8 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Альфа-Строй»);

- ремонт кровли и отмостки дома № 2 по ул. Молодежная в п. Зеленый Гай ( стоимостью 198,0 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Юкон-Трейд»).

#### *Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры*

В рамках заключенных муниципальных контрактов осуществляется следующие работы:

- реконструкция артезианских скважин в пос. Моховое, Сиренево, Красноторовка, Павлинино, Кумачево, Кострово (стоимость м/контракта 3973,1 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Калининградагропромэнерго»);
- капитальный ремонт артезианских скважин с установкой частотных преобразователей в пос. Зеленый Гай, Каштановка, Киевское, Краснофлотское, Дружное, Красноторовка, Кленовое, Русское, Поваровка.  
(стоимость по 2-м м/контрактам составляет 840,6 тыс. рублей, подрядчик – ИП Якименко А.Б.);
- Ремонт водонапорных башен в пос. Романово, Краснофлотское, Поваровка, Кумачево, Красноторовка (стоимость м/контракта 3350,4 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Западный город Балтики»);
- ремонт наружных водопроводных сетей в пос. Моховое, (стоимость м/контракта 1444,7 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Балтводпроект 39»);
- ремонт сетей водопроводных в п. Красноторовка, Поваровка, Русское (стоимость м/контракта составляет 2993,9 тыс. рублей, подрядчик – ООО Гео Мастер КЛГ»)

Продолжены работы по газификации, в т. ч:

в рамках ФЦП начато строительство межпоселкового газопровода высокого давления от г. Калининграда к п. Переславское, Кумачево, зеленый гай- 1 этап. Генподрядчик – «СК Вертикаль», стоимость м/контракта 27, 3 млн. рублей.

Разработана проектная документация на строительство распределительного газопровода к жилому дому № 4 по 2-му Саратовскому переулку;

проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на строительство распределительного газопровода к жилому дому № 10 по ул. Гагарина;

завершены работы по переводу угольных котельных МАДОУ п. Грачевка (стоимость 199,0 тыс. руб., ООО «Диант») и ДК п. Лесной (стоимость 689,0 тыс. руб. – ООО «БОСС») на газовое топливо, ведется подготовка к сдаче объектов в эксплуатацию.

- Ведутся работы по замене теплотрассы:
- в пос. Переславское (стоимость м/контракта 864,9 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Западный город Балтики»);
- в пос. Кострово (стоимость м/контракта 680,1 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Ал-Строй»);
  - в пос. Рыбачий (стоимость м/контракта 1581,8 тыс. рублей, подрядчик – ООО «Империя»).